PLANNING PREVISIONNEL DE LA REHABILITATION DU FORAGE DE TOURNAN EN BRIE (77)

DESIGNATION	NOV			DEC																								
	S 1							S2							S3							S4						
	28	29	30	1	2			5	6	7	8	9			12	13	14	15	16			19	20	21	22	23		
	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D
PREPARATION MATERIEL																												
AMENE DU MATERIEL																												
MISE EN STATION																												
DEPOSE POMPE CLIENT																												
ITV																												
FOURNITURE ET POSE DE LA NOUVELLE CREPINE DE 28 A 74M																												
DEVEROUILLAGE																												
TRAITEMENT CHIMIQUE																												
TEMPS D ACTION																												
NETTOYAGE A L AIR LIFT																												
TRAITEMENT AIR SHOCK																												
NETTOYAGE A L AIR LIFT																												
RETRAIT EMULSEUR																												
POSE POMPE D ESSAI																												
POMPAGE DE NETTOYAGE																												
POMPAGE PAR PALIERS																												
POSE DEPOSE POMPE D ESSAI																												
MICROMOULINET																												
ITV																												
DEPOSE POMPE D ESSAI																												
REPOSE POMPE CLIENT																												
REPLI																												
LE 19 12 2022																												